



Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO CENTRO DE LAZER
LOCAL: RUA SANTA TERESA, ESQ. COM AS RUAS DR. ARTHUR CORDEIRO E VERA CRUZ
BAIRRO: VILA TRONCOSO
CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM. (%)	PARCELA (%)	ACUM. (%)	PARCELA (%)	ACUM. (%)	PARCELA (%)	ACUM. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 583,63	0,73%	R\$ 583,63 100,00%	R\$ 583,63 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 583,63 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 583,63 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 583,63 100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 5.707,41	7,14%	R\$ 5.707,41 100,00%	R\$ 5.707,41 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 5.707,41 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 5.707,41 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 5.707,41 100,00%
3	COBERTURA	R\$ 1.194,36	1,49%	R\$ 1.194,36 100,00%	R\$ 1.194,36 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.194,36 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.194,36 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.194,36 100,00%
4	ÁGUA FRIA E ESGOTO	R\$ 8.338,10	10,43%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 4.169,05 50,00%	R\$ 4.169,05 50,00%	R\$ 4.169,05 50,00%	R\$ 8.338,10 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 8.338,10 100,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.753,13	4,70%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 2.627,19 70,00%	R\$ 2.627,19 70,00%	R\$ 1.125,94 30,00%	R\$ 3.753,13 100,00%
6	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 4.633,35	5,80%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.853,34 40,00%	R\$ 1.853,34 40,00%	R\$ 2.780,01 60,00%	R\$ 4.633,35 100,00%
7	ALVENARIA	R\$ 1.153,36	1,44%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.153,36 100,00%	R\$ 1.153,36 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.153,36 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.153,36 100,00%
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS	R\$ 6.597,94	8,26%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.979,38 30,00%	R\$ 1.979,38 30,00%	R\$ 4.618,56 70,00%	R\$ 6.597,94 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 6.597,94 100,00%
9	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 4.527,64	5,67%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.131,91 25,00%	R\$ 1.131,91 25,00%	R\$ 3.395,73 75,00%	R\$ 4.527,64 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 4.527,64 100,00%
10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.132,45	2,67%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 2.132,45 100,00%	R\$ 2.132,45 100,00%
11	PINTURA INTERNA	R\$ 4.935,71	6,18%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 3.948,57 80,00%	R\$ 3.948,57 80,00%	R\$ 987,14 20,00%	R\$ 4.935,71 100,00%
12	PINTURA EXTERNA	R\$ 6.956,96	8,70%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 3.478,48 50,00%	R\$ 3.478,48 50,00%	R\$ 6.956,96 100,00%	R\$ 3.478,48 50,00%	R\$ 10.435,44 100,00%
13	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	R\$ 28.003,99	35,04%	R\$ 4.200,60 15,00%	R\$ 4.200,60 15,00%	R\$ 9.801,40 35,00%	R\$ 14.002,00 50,00%	R\$ 8.401,20 30,00%	R\$ 22.403,19 80,00%	R\$ 5.600,80 20,00%	R\$ 28.003,99 100,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.403,59	1,76%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.403,59 100,00%	R\$ 1.403,59 100,00%
TOTAL		R\$ 79.921,62	100,00%	R\$ 11.686,00 14,62%	R\$ 11.686,00 14,62%	R\$ 18.235,10 22,82%	R\$ 29.921,10 37,44%	R\$ 32.492,11 40,65%	R\$ 62.413,21 78,09%	R\$ 17.508,41 21,91%	R\$ 79.921,62 100,00%

Fontes: SINAPI mai/2024, CDHU 193 c/ desonerações.
(Setenta e Nove Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Birigui, 24 de junho de 2024.

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP

Engª THIEMY BARBIERI JORGE
Diretora de Obras

Engª ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA
Secretário de Obras

RONI FLÁVIO MANTOVAM
Secretário de Esportes