



ANEXO IX

M E M O R I A L D E S C R I T I V O

OBJETO : Revitalização da Praça Dr Gama
OBRA : Execução de blocos pré-moldados de cimento armado
LOCAL : Praça Dr. Gama – Centro
CIDADE : Birigui, SP.
ANEXO : Projeto detalhado dos pré-moldados

PRELIMINARES.

A Obra deverá ser executada atendendo todas as NBR's pertinentes inclusive as de Segurança.

A empresa executante deverá respeitar as definições estipuladas em Edital de Pregão que tratará do objeto do serviço aqui proposto, conforme projeto anexo.

CONFEÇÃO DAS PEÇAS, ENTREGA E INSTALAÇÃO NA OBRA:

As peças deverão ser confeccionadas de acordo com as quantidades e dimensões especificadas em projeto e descritas abaixo, após conferência das medidas em obra.

A obra deverá ser entregue limpa, com os devidos acabamentos executados, com todas as peças fornecidas e instaladas pela empresa vencedora, revisadas, com acabamento final sem rebarbas e arestas, dentro do prazo estipulado em contrato.

A empresa vencedora deverá fornecer tanto o material, quanto as formas, equipamentos, insumos necessários para execução e mão de obra de instalação. As peças serão entregues na obra e após conferência, serão executadas as instalações, perante acompanhamento dos profissionais responsáveis pelo projeto arquitetônico.

Todas as peças deverão seguir as seguintes especificações:

CORRIMÃOS (detalhe 01)

Massa de cimento armado, na proporção de 2 partes de areia grossa para 1 de cimento e adicionado resina sintética de alto desempenho (tipo "Bianco"), na proporção de 1:2 (uma parte de resina sintética para duas partes de água), armados com 4 ferros de Ø 4,2mm ao longo da desenvoltura da peça.

CIMALHAS (detalhe 02)

Massa de cimento armado, na proporção de 2 partes de areia grossa para 1 de cimento e adicionado resina sintética de alto desempenho (tipo "Bianco"), na proporção de 1:2 (uma parte de resina sintética para duas partes de água), armados com 5 ferros de Ø 4,2mm ao longo da desenvoltura da peça.



BALAÚSTRES (detalhe 03)

Massa de cimento armado, na proporção de 2 partes de areia grossa para 1 de cimento e adicionado resina sintética de alto desempenho (tipo “Bianco”), na proporção de 1:2 (uma parte de resina sintética para duas partes de água), armados com 3 ferros de \varnothing 4,2mm ao longo da peça.

CORNIJAS (detalhe 04)

Massa de cimento armado, na proporção de 2 partes de areia grossa para 1 de cimento e adicionado resina sintética de alto desempenho (tipo “Bianco”), na proporção de 1:2 (uma parte de resina sintética para duas partes de água), armados com 8 ferros de \varnothing 4,2mm na vertical e 8 ferros de \varnothing 4,2mm na horizontal.

MOLDURAS - aberturas de ventilação e iluminação (detalhe 05)

Massa de cimento armado, na proporção de 2 partes de areia grossa para 1 de cimento e adicionado resina sintética de alto desempenho (tipo “Bianco”), na proporção de 1:2 (uma parte de resina sintética para duas partes de água), armados com 3 ferros de \varnothing 4,2mm na desenvoltura da peça.

COBOGÓS - abertura de ventilação/iluminação (detalhe 06)

Massa de cimento armado, na proporção de 2 partes de areia grossa para 1 de cimento e adicionado resina sintética de alto desempenho (tipo “Bianco”), na proporção de 1:2 (uma parte de resina sintética para duas partes de água).

QUANTIDADES:

1. **Corrimãos:..... 26,85 ml.**
(3 conjuntos com 7 peças de 1,25ml cada e 6 peças de 10cm cada – arremate)
2. **Cimalhas:.....10,00 ml.**
(8 peças de 1,25m cada)
3. **Balaústres:.....42 pares.**
(inferior e superior)
4. **Cornijas:.....8 peças.**
5. **Molduras – abertura de ventilação:.....7 peças.**
6. **Cobogós:.....35 peças.**

PRAZOS/MEDIÇÕES:

O prazo estimado para entrega das peças será de 30 dias e, para a execução da obra (instalação das peças), será de 15 dias após entrega das peças.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80



secretaria de
meio ambiente
e desenvolvimento
sustentado

Ribeiro de Barros, nº 118 – Centro- CEP: 160200-071 – Tel (18) 3641-9938 meioambiente@birigui.sp.gov.br

O pagamento pela execução da obra será feito em 2 parcelas, sendo: 50% após entrega dos pré-moldados e 50% após execução e entrega final da obra, posterior a vistoria e aval dos agentes fiscalizadores nomeados pela Prefeitura Municipal de Birigui.

No ato da apresentação das medições, a empresa contratada deverá apresentar comprovações de regularidade com recolhimentos referentes à seguridade social de seus empregados e guia comprobatória do recolhimento do ISSQN junto ao Setor de Finanças da Prefeitura local.

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

Os serviços serão recebidos por etapas, conforme especificado no item anterior, após comunicação da empresa neste sentido, sendo que, neste ato, a fiscalização designada pela Prefeitura, só receberá os serviços desde que os mesmos tenham sido executados segundo a boa e correta técnica e instruções contidas neste memorial e projeto anexo e de orientações partidas da fiscalização, sendo que após esse recebimento, o mesmo se tornará definitivo a partir do 5º dia após entrega, fato que gerará a liberação dos valores, em valor e forma definidos no Edital correspondente.

Birigüi-SP, 25 de julho de 2011.

.....
Milton Paulo Boer

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentado

.....
Kleber Bertaglia – arquiteto e urbanista

Resp. técnico pelo projeto e fiscalização

Secretário Ajunto de M. Amb. E Desenv. Sustentado

Crea SP 0600845086/SP