

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI													
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO													
ENDEREÇO: LUIZ OBRA, 249 - BIRIGUI/SP													
BASE: SINAPI: 04/2018; CPOS 172: 03/2018													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO(%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 16.412,19	8,89%	60,00%	60,00%	10,00%	70,00%	10,00%	80,00%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 7.960,64	4,31%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 21.431,97	11,61%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
4	ALVENARIA E ELEVAÇÕES	R\$ 23.803,34	12,90%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%		50,00%	50,00%	100,00%		100,00%
5	COBERTURA	R\$ 29.466,17	15,96%		0,00%	5,00%	5,00%	95,00%	100,00%		100,00%		100,00%
6	ESQUADRIAS	R\$ 4.255,58	2,31%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 15.906,57	8,62%		0,00%	28,00%	28,00%	28,00%	56,00%	44,00%	100,00%		100,00%
8	PISOS	R\$ 20.663,23	11,19%		0,00%		0,00%		0,00%	25,00%	25,00%	75,00%	100,00%
9	VIDROS	R\$ 282,22	0,15%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
10	PINTURA	R\$ 16.365,45	8,87%		0,00%		0,00%	6,70%	6,70%		6,70%	93,30%	100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 19.274,45	10,44%		0,00%		0,00%	35,00%	35,00%	43,00%	78,00%	22,00%	100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.242,97	2,84%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%
13	COMBATE A INCENDIO	R\$ 606,39	0,33%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.906,07	1,57%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 184.577,24	100,00%	12,87%	12,87%	18,94%	31,81%	24,14%	55,95%	22,14%	78,09%	21,91%	100,00%

RESP.TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO:
ENG° CIVIL: BRUNO MATOS MILLER
CREA/SP: 5068981750
ART N°: 28027230180561988