

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma e Ampliação da UBS Tijuca  
 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui  
 DATA: 27/09/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 3.748,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100%	R\$ 2.306,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	INFRAESTRUTURA	100%	R\$ 15.551,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	SUPERESTRUTURA		R\$ 17.438,08	100%	R\$ 17.438,08		R\$ -		R\$ -
5	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS		R\$ 5.442,61	60%	R\$ 3.265,57	40%	R\$ 2.177,04		R\$ -
6	COBERTURA E FORRO		R\$ 33.814,61		R\$ -	40%	R\$ 13.525,84	40%	R\$ 13.525,84
7	ESQUADRIAS		R\$ 24.168,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5%	R\$ 55.283,74	10%	R\$ 5.528,37	15%	R\$ 8.292,56	15%	R\$ 8.292,56
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GASES		R\$ 4.224,76		R\$ -		R\$ -	60%	R\$ 2.534,86
10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO		R\$ 1.612,75	10%	R\$ 161,28	15%	R\$ 241,91	40%	R\$ 645,10
11	REVESTIMENTOS		R\$ 6.897,52		R\$ -	30%	R\$ 2.069,26	50%	R\$ 3.448,76
12	PISOS		R\$ 10.127,81		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 2.025,56
13	PINTURAS		R\$ 29.631,02		R\$ -		R\$ -	10%	R\$ 2.963,10
14	COMUNICAÇÃO VISUAL		R\$ 904,94		R\$ -		R\$ -		R\$ -
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 12.714,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL		10,89%	R\$ 223.867,15	11,79%	R\$ 26.393,30	11,75%	R\$ 26.306,62	14,94%	R\$ 33.435,79
BDI			R\$ 51.489,44		R\$ 6.070,46		R\$ 6.050,52		R\$ 7.690,23
TOTAL ACUMULADO		10,89%	R\$ 275.356,59	22,68%	R\$ 32.463,75	34,43%	R\$ 32.357,14	49,36%	R\$ 41.126,02

  
 M.V.A. ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME  
 Ana Carolina de Almeida  
 Arquiteta e Urbanista - CAU A63274-0

OBRA: Reforma e Ampliação da UBS Tijuca  
 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui  
 DATA: 27/09/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES									
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 3.748,99
3	INFRAESTRUTURA		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 2.306,82
4	SUPERESTRUTURA		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 15.551,34
5	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 17.438,08
6	COBERTURA E FORRO	20%	R\$ 6.762,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 5.442,61
7	ESQUADRIAS	50%	R\$ 12.084,03	50%	R\$ 12.084,03		R\$ -		R\$ -	R\$ 33.814,61
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20%	R\$ 11.056,75	20%	R\$ 11.056,75	15%	R\$ 8.292,56		R\$ -	R\$ 24.168,06
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GASES	40%	R\$ 1.689,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 55.283,74
10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	20%	R\$ 322,55	15%	R\$ 241,91		R\$ -		R\$ -	R\$ 4.224,76
11	REVESTIMENTOS	20%	R\$ 1.379,50		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.612,75
12	PISOS	30%	R\$ 3.038,34	50%	R\$ 5.063,91		R\$ -		R\$ -	R\$ 6.897,52
13	PINTURAS	15%	R\$ 4.444,65	25%	R\$ 7.407,76	25%	R\$ 7.407,76	25%	R\$ 7.407,76	R\$ 10.127,81
14	COMUNICAÇÃO VISUAL		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 904,94	R\$ 904,94
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 6.357,05	50%	R\$ 6.357,05	R\$ 12.714,10
	TOTAL	18,22%	R\$ 40.778,65	16,02%	R\$ 35.854,35	9,65%	R\$ 22.057,37	6,55%	R\$ 14.669,75	R\$ 223.867,15
	BDI		R\$ 9.379,09		R\$ 8.246,50		R\$ 5.073,19		R\$ 3.374,04	R\$ 51.489,44
	TOTAL ACUMULADO	67,58%	R\$ 50.157,74	83,59%	R\$ 44.100,85	93,45%	R\$ 27.130,56	100,00%	R\$ 18.043,79	R\$ 275.356,59

M.V.A. ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME

Ana Carolina de Almeida

Arquiteta e Urbanista - CAU A63274-0