

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
		OBRA:	Construção de Unidade Básica de Saúde - Padrão 1	DATA 24/04/2019		BDI : 24,40%					
		LOCAL:	Bairro: Santo Antônio - Birigui - São Paulo	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
		CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Birigui	CPOS	173 COM DESONERAÇÃO	98,38%	-	07/2018			
		UNIDADES:	302,63 m²	EMOP	2018/08 COM DESONERAÇÃO	91,42%	-	09/2018			
				ORSE	2018/09	114,17%	71,63%	11/2018			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.622,95	SINAPI	2018/09 COM DESONERAÇÃO	88,52%	50,17%	10/2018					
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	19.582,27	100,00								100,00
			19.582,27								19.582,27
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	154.839,10	20,00	30,00	40,00	10,00					100,00
			31.704,06	46.451,73	61.935,64	15.483,91					155.575,34
3	COBERTURA	66.406,46				50,00	50,00				100,00
						33.203,23	33.203,23				66.406,46
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	48.505,08		35,00	35,00	30,00					100,00
				16.976,78	16.976,78	14.551,52					48.505,08
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.782,82	50,00				50,00				100,00
			2.891,41				2.891,41				5.782,82
6	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	140.597,78				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
						28.221,70	28.221,70	28.221,70	28.221,70	28.221,70	141.108,51
7	ESQUADRIAS	64.895,10							50,00	50,00	100,00
									32.447,55	32.447,55	64.895,10
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	55.896,68				20,00	20,00		30,00	30,00	100,00
						11.179,34	11.179,34		16.769,00	16.769,00	55.896,68
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	72.908,14			10,00	10,00	20,00	30,00	30,00		100,00
					7.290,81	7.290,81	14.581,63	21.872,44	21.872,45		72.908,14
10	COMUNICAÇÃO VISUAL	4.650,24								100,00	100,00
										4.650,24	4.650,24
11	DIVEROS E LIMPEZA DA OBRA	2.780,45								100,00	100,00
										2.780,45	2.780,45
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	155.694,20	8,40	9,96	13,53	17,24	14,13	7,85	15,57	13,32	100,00
			13.356,99	15.476,84	21.024,26	26.789,23	21.956,60	12.198,11	24.194,22	20.697,95	155.694,20
		793.785,29	67.534,73	78.905,35	107.227,49	136.617,60	111.931,77	62.190,11	123.402,78	105.464,73	793.785,29
			67.554,73	145.399,61	252.627,10	389.244,70	501.176,47	563.366,58	686.769,36	792.234,09	