



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO
ENDEREÇO: RUA JOÃO LOPES HIDALGO ESQ. COM AS RUAS WAGHI RAHAL E LÍDIA HELENA F. STHUR
BAIRRO: ANEXO AO JARDIM MORUMBI
CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA	ACUM.	PARCELA	ACUM.	PARCELA	ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.598,67	5,03%	R\$ 20.598,67	R\$ 20.598,67	R\$ -	R\$ 20.598,67	R\$ -	R\$ 20.598,67
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 20.946,56	5,12%	R\$ 12.567,93	R\$ 12.567,93	R\$ 6.283,97	R\$ 18.851,90	R\$ 2.094,66	R\$ 20.946,56
				60,00%	60,00%	30,00%	90,00%	10,00%	100,00%
3	COBERTURA	R\$ 216.388,68	52,88%	R\$ 86.555,47	R\$ 86.555,47	R\$ 86.555,47	R\$ 173.110,94	R\$ 43.277,74	R\$ 216.388,68
				40,00%	40,00%	40,00%	80,00%	20,00%	100,00%
4	PINTURA	R\$ 53.435,59	13,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.046,02	R\$ 24.046,02	R\$ 29.389,58	R\$ 53.435,59
				0,00%	0,00%	45,00%	45,00%	55,00%	100,00%
5	LUMINÁRIAS	R\$ 18.459,99	4,51%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.692,00	R\$ 3.692,00	R\$ 14.767,99	R\$ 18.459,99
				0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	80,00%	100,00%
6	LOUÇAS E METAIS	R\$ 31.804,22	7,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.360,84	R\$ 6.360,84	R\$ 25.443,37	R\$ 31.804,22
				0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	80,00%	100,00%
7	ÁGUA FRIA	R\$ 2.538,24	0,62%	R\$ 2.538,24	R\$ 2.538,24	R\$ -	R\$ 2.538,24	R\$ -	R\$ 2.538,24
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8	ESGOTO	R\$ 1.199,02	0,29%	R\$ 1.199,02	R\$ 1.199,02	R\$ -	R\$ 1.199,02	R\$ -	R\$ 1.199,02
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
9	PISOS	R\$ 3.887,29	0,95%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.887,29	R\$ 3.887,29	R\$ -	R\$ 3.887,29
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
10	ESQUADRIAS	R\$ 10.178,23	2,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.053,47	R\$ 3.053,47	R\$ 7.124,76	R\$ 10.178,23
				0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	70,00%	100,00%
11	REVESTIMENTOS	R\$ 8.942,27	2,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.942,27	R\$ 8.942,27
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
12	SERVIÇOS DIVERSOS E LIMPEZA	R\$ 20.841,80	5,09%	R\$ 6.252,54	R\$ 6.252,54	R\$ -	R\$ 6.252,54	R\$ 14.589,26	R\$ 20.841,80
				30,00%	30,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 409.220,55	100,00%	R\$ 129.711,87	R\$ 129.711,87	R\$ 133.879,06	R\$ 263.590,93	R\$ 145.629,62	R\$ 409.220,55
				31,70%	31,70%	32,72%	64,41%	35,59%	100,00%

Fontes: Tabela SINAPI set/2019, Tabela SIURB jan/2019, Tabela FDE jul/2019 e Boletim CPOS 177 com desonerações
(QUATROCENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA: 5069273022
ART: 28027230191504993

Engº ALEXANDRE J. SABINO LASILA
Secretário Adjunto de Obras

Engº SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras

CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal