



## Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras

CNPJ 46 151 718/0001-80

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Execução de Reforma no Muro e Muro de Arrimo na E. M. PROFª IZABEL BRANCO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Rua Antônio Fabrício, nº 200 - Bairro Núcleo Hab. Ivone Alves Palma, Birigui - SP

DATA: 09/11/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
			VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 108.563,06	15,43	R\$ 81.422,30	75,00	R\$ 27.140,77	25,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
2. FUNDAÇÃO	R\$ 126.981,23	18,05	R\$ 25.396,24	20,00	R\$ 50.792,49	40,00	R\$ 50.792,49	40,00	R\$ -	0,00
3. ESTRUTURAS	R\$ 307.443,41	43,70	R\$ 30.744,34	10,00	R\$ 92.233,02	30,00	R\$ 122.977,36	40,00	R\$ 61.488,69	20,00
4. REVESTIMENTOS	R\$ 28.837,98	4,10	R\$ -	0,00	R\$ 2.883,80	10,00	R\$ 8.651,39	30,00	R\$ 17.302,79	60,00
5. ESQUADRIAS	R\$ 20.021,14	2,85	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 4.004,23	20,00	R\$ 16.016,91	80,00
6. MANUTENÇÃO E PINTURA	R\$ 50.045,13	7,11	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 20.018,05	40,00	R\$ 30.027,08	60,00
7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 61.628,50	8,76	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 61.628,50	100,00
TOTAIS	R\$ 703.520,45	100,00%	R\$ 137.562,88	19,55%	R\$ 173.050,08	24,60%	R\$ 206.443,52	29,35%	R\$ 186.463,97	26,50%

TOTAL ACUMULADO:	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
	R\$ 137.562,88	19,55%	R\$ 310.612,96	44,15%	R\$ 517.056,48	73,50%	R\$ 703.520,45	100,00%

Birigui, 09 de novembro de 2023.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ  
Engenheiro Civil

THIEMY BARBIERI JORGE  
Diretora de Obras

INGRID EVELIN ROMANINI  
Secretária Adjunta de Obras

BEATRIZ CRISTINE STABILE FARIA  
Secretária de Educação