



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: REFORMA DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL
ENDEREÇO: PRAÇA JAMES MELLOR, S/N
LOCAL: PRAÇA JAMES MELLOR
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BIRIGUI - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO (%)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.044,65	6,77%	R\$ 18.326,73	R\$ 18.326,73	R\$ 18.326,73	R\$ 18.326,73	R\$ 2.799,60	R\$ 21.126,33	R\$ 1.918,32	R\$ 23.044,65
				79,53%	79,53%	0,00%	79,53%	12,15%	91,68%	8,32%	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 16.742,10	4,92%	R\$ 16.177,40	R\$ 16.177,40	R\$ 16.177,40	R\$ 16.177,40	R\$ 564,70	R\$ 16.742,10	R\$ -	R\$ 16.742,10
				96,63%	96,63%	0,00%	96,63%	3,37%	100,00%	0,00%	100,00%
3	REFORÇO DE FUNDAÇÃO	R\$ 50.940,00	14,97%	R\$ 50.940,00	R\$ 50.940,00	R\$ -	R\$ 50.940,00	R\$ -	R\$ 50.940,00	R\$ -	R\$ 50.940,00
				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	FORRO	R\$ 4.569,56	1,34%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.569,56	R\$ 4.569,56	R\$ -	R\$ 4.569,56	R\$ -	R\$ 4.569,56
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5	ÁGUA FRIA E ESGOTO	R\$ 9.669,34	2,84%	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.669,34	R\$ 9.669,34	R\$ -	R\$ 9.669,34	R\$ -	R\$ 9.669,34
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.193,67	7,11%	R\$ 2.419,37	R\$ 2.419,37	R\$ 18.145,25	R\$ 20.564,62	R\$ -	R\$ 20.564,62	R\$ 3.629,05	R\$ 24.193,67
				10,00%	10,00%	75,00%	85,00%	0,00%	85,00%	15,00%	100,00%
7	IMPERMEABILIZAÇÕES E REVESTIMENTOS	R\$ 36.193,17	10,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.477,27	R\$ 14.477,27	R\$ 21.715,90	R\$ 36.193,17	R\$ -	R\$ 36.193,17
				0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8	PISOS INTERNOS	R\$ 40.901,52	12,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.180,30	R\$ 8.180,30	R\$ 20.450,76	R\$ 28.631,06	R\$ 12.270,46	R\$ 40.901,52
				0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	50,00%	70,00%	30,00%	100,00%
9	PISOS EXTERNOS	R\$ 7.562,19	2,22%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.268,66	R\$ 2.268,66	R\$ -	R\$ 2.268,66	R\$ 5.293,53	R\$ 7.562,19
				0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
10	ESQUADRIAS	R\$ 10.456,05	3,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.091,21	R\$ 2.091,21	R\$ 8.364,84	R\$ 10.456,05
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	80,00%	100,00%
11	LOUÇAS E METAIS	R\$ 9.178,69	2,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.835,74	R\$ 1.835,74	R\$ 7.342,95	R\$ 9.178,69
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	80,00%	100,00%
12	PINTURA INTERNA - TETO E PAREDES	R\$ 53.125,86	15,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.968,88	R\$ 7.968,88	R\$ 45.156,98	R\$ 53.125,86	R\$ -	R\$ 53.125,86
				0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	85,00%	100,00%	0,00%	100,00%
13	PINTURA EXTERNA - FACHADAS	R\$ 27.204,80	8,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.881,92	R\$ 10.881,92	R\$ -	R\$ 10.881,92	R\$ 16.322,88	R\$ 27.204,80
				0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
14	PINTURA DE ESQUADRIAS	R\$ 13.463,85	3,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.463,85	R\$ 13.463,85
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
15	PINTURA DAS PRATELEIRAS SUSPENSAS	R\$ 2.382,81	0,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.382,81	R\$ 2.382,81	R\$ -	R\$ 2.382,81
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.591,53	3,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.591,53	R\$ 10.591,53
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 340.219,79	100,00%	R\$ 87.863,49	R\$ 87.863,49	R\$ 76.161,18	R\$ 164.024,67	R\$ 96.997,70	R\$ 261.022,38	R\$ 79.197,41	R\$ 340.219,79
				25,83%	25,83%	22,39%	48,21%	28,51%	76,72%	23,28%	100,00%

(Trezentos e Quarenta Mil Duzentos e Dezenove Reais e Setenta e Nove Centavos)
Fontes: SINAPI fev/2022, FDE jan/2022, CPOS 185 c/ desoneração e Cotações Comerciais

Birigui, 28 de março de 2022.

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP

Engº ALEXANDRE J. S. LASILA
Diretor de Obras

ROGÉRIO V. COSTA FERNANDES
Secretário de Obras

MARIA ELIZA CASTILHO MANFRE
Secretária de Cultura e Turismo