



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras CNPJ 46 151 718/0001-80

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Construção de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, do Tipo II

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Rua Gerônimo de Souza Santos S/Nº - Bairro Vila Troncoso, Birigui - SP

DATA: 06/03/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO (%)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10	
			VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)	VALOR (R\$)	PESO (%)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 157.967,44	6,85	R\$ 63.186,98	40,00	R\$ 44.230,88	28,00	R\$ 33.963,00	21,50	R\$ 2.369,51	1,50	R\$ 2.369,51	1,50	R\$ 2.369,51	1,50	R\$ 2.369,51	1,50	R\$ 2.369,51	1,50	R\$ 2.369,51	1,50	R\$ 2.369,52	1,50
2. FUNDAÇÃO	R\$ 295.202,79	12,80	R\$ 73.800,70	25,00	R\$ 73.800,70	25,00	R\$ 88.560,84	30,00	R\$ 59.040,55	20,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
3. SUPERESTRUTURA	R\$ 308.911,92	13,39	R\$ -	0,00	R\$ 61.782,38	20,00	R\$ 61.782,38	20,00	R\$ 61.782,38	20,00	R\$ 61.782,39	20,00	R\$ 61.782,39	20,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
4. COBERTURAS	R\$ 217.596,63	9,43	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 65.278,99	30,00	R\$ 65.278,99	30,00	R\$ 43.519,33	20,00	R\$ 21.759,66	10,00	R\$ 21.759,66	10,00	R\$ -	0,00
5. AVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 134.101,64	5,81	R\$ -	0,00	R\$ 13.410,16	10,00	R\$ 26.820,33	20,00	R\$ 26.820,33	20,00	R\$ 26.820,33	20,00	R\$ 26.820,33	20,00	R\$ 13.410,16	10,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
6. IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 86.127,30	3,73	R\$ -	0,00	R\$ 4.306,37	5,00	R\$ 8.612,73	10,00	R\$ 21.531,83	25,00	R\$ 25.838,19	30,00	R\$ 17.225,46	20,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 8.612,72	10,00
7. REVESTIMENTO	R\$ 136.328,32	5,91	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 6.816,43	5,00	R\$ 20.449,26	15,00	R\$ 27.265,66	20,00	R\$ 27.265,66	20,00	R\$ 27.265,65	20,00	R\$ 27.265,66	20,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
8. PISOS	R\$ 137.413,41	5,96	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 6.870,68	5,00	R\$ 20.612,02	15,00	R\$ 27.482,68	20,00	R\$ 27.482,68	20,00	R\$ 27.482,67	20,00	R\$ 27.482,68	20,00	R\$ -	0,00
9. ESQUADRIAS	R\$ 252.364,21	10,94	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 12.618,22	5,00	R\$ 37.854,64	15,00	R\$ 50.472,84	20,00	R\$ 50.472,83	20,00	R\$ 50.472,84	20,00	R\$ 50.472,84	20,00	R\$ -	0,00
10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 133.877,57	5,80	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 13.387,77	10,00	R\$ 26.775,51	20,00	R\$ 26.775,51	20,00	R\$ 26.775,50	20,00	R\$ 26.775,51	20,00	R\$ 13.387,77	10,00	R\$ -	0,00
11. LOUÇAS E METAIS	R\$ 72.925,63	3,16	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 14.585,13	20,00	R\$ 21.877,69	30,00	R\$ 21.877,69	30,00	R\$ 14.585,12	20,00
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 219.471,53	9,51	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 10.973,57	5,00	R\$ 32.920,72	15,00	R\$ -	-	R\$ -	0,00	R\$ 43.894,31	20,00	R\$ 43.894,31	20,00	R\$ 43.894,31	20,00	R\$ 43.894,31	20,00
13. PINTURA	R\$ 92.723,73	4,02	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 9.272,37	10,00	R\$ 18.544,75	20,00	R\$ 18.544,75	20,00	R\$ 18.544,75	20,00	R\$ 27.817,11	30,00
14. MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO	R\$ 12.448,08	0,54	R\$ 3.734,42	30,00	R\$ 3.734,42	30,00	R\$ 3.734,42	30,00	R\$ 1.244,82	10,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 49.779,03	2,16	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ 9.955,81	20,00	R\$ 9.955,81	20,00	R\$ 14.933,71	30,00	R\$ 14.933,70	30,00
TOTAIS	R\$ 2.307.239,23	100,00%	R\$ 140.722,10	6,10%	R\$ 201.264,91	8,72%	R\$ 241.263,70	10,46%	R\$ 259.036,07	11,23%	R\$ 294.597,24	12,77%	R\$ 314.745,74	13,64%	R\$ 278.275,66	12,06%	R\$ 250.398,41	10,85%	R\$ 214.722,92	9,31%	R\$ 112.212,48	4,86%

TOTAL ACUMULADO:	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10	
	R\$ 140.722,10	6,10%	R\$ 341.987,01	14,82%	R\$ 583.250,71	25,28%	R\$ 842.286,78	36,51%	R\$ 1.136.884,02	49,28%	R\$ 1.451.629,76	62,92%	R\$ 1.729.905,42	74,98%	R\$ 1.980.303,83	85,83%	R\$ 2.195.026,75	95,14%	R\$ 2.307.239,23	100,00%

Birigui, 06 de Março de 2025.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Chefe de Divisão de Execução de Obras

GABRIELA RODRIGUES S. CARDOSO
Diretora de Obras

ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras

ROQUE HAROLDO BOMFIM
Secretário de Saúde