

 <b>EXTINFLAM</b>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	CENTRO MEDICO DE BIRIGUI - SP			<b>DATA :</b> 01/10/2024  <b>BDI :</b> 25,00% <b>L.S. Hora:</b> 85,06% <b>L.S. Mês:</b> 47,88%	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO				SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	PRAÇA GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO, S/Nº - CENTRO - BIRIGUI/SP				SIURB	2024/07 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI				FDE	2024/10
					EDIF	196 COM DESONERAÇÃO	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.158,38	100,00 %						100,00 %
			R\$ 19.158,38						R\$ 19.158,38
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.358,16	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 935,82	R\$ 935,82	R\$ 935,82	R\$ 935,82	R\$ 935,82	R\$ 4.679,06	R\$ 9.358,16
3	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 6.469,65				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						R\$ 3.234,83	R\$ 3.234,82		R\$ 6.469,65
4	PROTEÇÃO POR EXTINTORES	R\$ 12.149,64		50,00 %	50,00 %				100,00 %
				R\$ 6.074,82	R\$ 6.074,82				R\$ 12.149,64
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 121.577,31	33,00 %	33,00 %	34,00 %				100,00 %
			R\$ 40.120,51	R\$ 40.120,51	R\$ 41.336,29				R\$ 121.577,31
6	SISTEMA DE HIDRANTES	R\$ 109.216,89			33,00 %	33,00 %	34,00 %		100,00 %
					R\$ 36.041,57	R\$ 36.041,57	R\$ 37.133,75		R\$ 109.216,89
7	OBRA CIVIL	R\$ 127.677,56				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						R\$ 63.838,78	R\$ 63.838,78		R\$ 127.677,56
R\$ 405.607,59			R\$ 60.214,71	R\$ 47.131,15	R\$ 84.388,50	R\$ 104.051,00	R\$ 105.143,17	R\$ 4.679,06	R\$ 405.607,59
			R\$ 60.214,71	R\$ 107.345,86	R\$ 191.734,36	R\$ 295.785,36	R\$ 400.928,53	R\$ 405.607,59	

Thyago Rodrigues Dias de Moura  
CREA: Nº 5070460540  
Eng Civil e Segurança do Trabalho  
Extinflam Serviços Contra Incêndio Ltda.  
CNPJ 31.855.913/0001-13